



๑๗

2588
๒๖ ต.ค. ๕๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยธุรการ งานบริหารทั่วไป สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖


ที่ _____ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘


เรื่อง รายงานการประชุม


เรียน ผสภ.๑๖ ผ่าน บท.๑๖ พก.

หน่วยธุรการ ได้จัดทำรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าประชุมได้ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจะได้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมทราบต่อไป


(นางดาวกระจาย ทองดั่ง)
ชก.๑๖ พก.


(นายประวัตี)
บท.๑๖ พก.


๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘
(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)
ผสภ.๑๖

รายงานการประชุมหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง / หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยและข้าราชการ
ณ ห้องประชุม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558

ผู้มาประชุม

1. นายก่อพงศ์	เขี้ยวแก้ว	ผสค.16	ประธานฯ
2. นายสาธิต	อ่ำลอย	วศ.16 พก.	
3. นายสิริพล	รักษนาเวศ	กส.1/16 พก.	
4. นายพบเอก	บุญรัตน์	กส.2/16 พก.	
5. นายอนุสิทธิ์	พันธ์ุ	ชก. 16 พก.	
6. นายประวัตติ	จินดา	บท.16 พก.	
7. นางดาวกระจาย	ทองด้วง	ธก.16 พก.	
8. นางสุนิสา	จันทร์แดง	พด.16 พก.	
9. นายธีระเดช	นิภานันท์	งบ.16 พก.	
10. นายวีระกิตต์	อันพุ่ม	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
11. นายธวัช	รุ่งเรือง	นายช่างชลประทานชำนาญาน	
12. นายปฏิเวท	วงษ์ป่า	นายช่างชลประทานชำนาญาน	
13. นายขงยุทธ	เปรมสุข	นายช่างชลประทานชำนาญาน	
14. นายชัยยศ	พุ่มเล็ก	นายช่างชลประทานชำนาญาน	
15. นายประชา	ช่วยบำรุง	นายช่างชลประทานชำนาญาน	
16. นายเมธา	จันทร์ภักดี	นายช่างชลประทานชำนาญาน	

ผู้ไม่มาประชุม

1. นายชาคริต	รองสวัสดิ์	กส.3/16 พก.	
2. นายธนวรรณ	เทพพิพิธ	นายช่างชลประทานชำนาญาน	
3. นายสุพจน์	บัวเนียม	นายช่างชลประทานชำนาญาน	
4. นายสุนทร	จันทร์ช่วย	นายช่างชลประทานชำนาญาน	

/เริ่มประชุม ...

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม ดังนี้

1. ตามบันทึกที่ สกก.16 กพท. ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 กำหนดให้มีการประชุมในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ที่แจ้งให้ทราบแล้ว นั้นขอเพิ่มเติม ระเบียบวาระที่ 3.3 การปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป

2. ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. ความที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินการ การบริหารงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รทส. สั่งการให้ดำเนินการจัดหาพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558

2. ให้ส่งค่างบประมาณเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณปี พ.ศ.2558 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเร่งรัดการเบิกจ่าย สกก.16 ให้รวบรวมที่ฝ่ายวิศวกรรม เพื่อดำเนินการต่อไป

3. กรมฯ ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558 ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี ในวันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.09 น.อชช.เป็นประธาน ขอให้ผู้ร่วมอนุโมทนาบุญรวบรวมปัจจัยได้ที่หน้าห้อง ผสก.16

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558

สก.16 พท. หน่วยธุรการ ได้แจ้งเวียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้พิจารณาแก้ไข

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 การดำเนินงานและการติดตามงานของฝ่ายวิศวกรรม

3.1.1 ผลการดำเนินงานภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2558

วส.16 พท. ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. โครงการขุดลอกคลองเกิดและโครงการปรับปรุงคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พัทลุง ยังไม่ได้เบิกจ่ายค่าบานประตูระบายน้ำ คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์

2. งานโครงการอื่น ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

3.1.2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

วส.16 พท. ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ได้ปรับลดงบประมาณตามที่กรมฯ ได้สั่งการเรียบร้อยแล้วทุกโครงการ
2. การจัดทำประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน
2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างสะเดา จ.สงขลา ปัญหาเรื่องแบบก่อสร้างและโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยะลา อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้าง

/3.1.3 การติดตาม...

3.1.3 การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558

วส.16 พก. ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

แผนการเบิกจ่ายของกรมฯ 85.12%

ผลการเบิกจ่ายของ สกค.16 91.16%

3.2 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1/16 พก.และ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3/16 พก. เสนอ

กส.1/16 พก. ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

งานโครงการก่อสร้างที่รับผิดชอบ

1. โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จ.ตรัง

งานดำเนินการเอง ผลงานความก้าวหน้า 97% ค่าขยายเขตไฟฟ้า ได้เบิกจ่ายแล้ว 50% แรก และ คงเหลือ 50% หลัง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทัน งานก่อสร้างจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

งานจ้างเหมา ผลงานความก้าวหน้า 99.20%

2. โครงการแก้มลิงบ้านหนองยาว จ.ตรัง

งานจ้างเหมา ผลงานความก้าวหน้า 97.39%

งานก่อสร้างเสร็จทันตามสัญญา

3. โครงการท่อระบายน้ำบ้านหนองยาว จ.ตรัง (งบเพิ่มเติม)

งานดำเนินการเอง ผลงานความก้าวหน้า 73 %

คาดว่าจะดำเนินการเสร็จในเดือน สิงหาคม 2558

4. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จ.ตรัง

งานดำเนินการเอง ผลงานความก้าวหน้า 100 %

งานจ้างเหมา ผลงานความก้าวหน้า 73.55% คาดว่าจะเสร็จทันตามสัญญา

5. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา (ศาลาหลวง)

งานดำเนินการเอง ผลงานความก้าวหน้า 25 %

การเตรียมความพร้อมของงานปี 2559

1. โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม จ.ยะลา

ด้านป่าไม้ อยู่ระหว่างดำเนินการ

2. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จ.ตรัง

ได้จัดทำประมาณการเรียบร้อยแล้ว

3. โครงการคลองระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด จ.พัทลุง

ด้านที่ดินและแบบก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา (ศาลาหลวง)

ด้านที่ดิน ไม่มีราคาอ้างอิงที่นำมาใช้ได้ ราคาประเมินที่ดินค่อนข้างต่ำมาก

5. โครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียง จ.ตรัง

ด้านที่ดิน อยู่ระหว่างรังวัด แบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ เมื่อได้ รว.43 ก.แล้วจะประสานกับ ผจก.16 เพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินศูนย์โปรงโส ด้านราคาที่ดินคาดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับราษฎรเจ้าของที่ดินจำนวนหลายรายที่ไม่ยอมรับราคา เนื่องจากราคาที่ดินใช้ราคาอ้างอิงของโครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จ.ตรัง และ โครงการพัฒนากลุ่มน้ำตรังมาใช้ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำ

6. ชุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จ.ตรัง

ได้จัดทำประมาณการเรียบร้อยแล้ว

กส.3/16 พท. (นายเมธา จันทร์ภักดี แทน) ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำควนนางพิมพ์ (งานดำเนินการเอง)

ผลการดำเนินงาน 50%

ผลการเบิกจ่าย 29.78%

2. โครงการพัฒนากลุ่มน้ำย่อยคลองพรุหือ ระยะ 2 จ.พัทลุง (ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ)

ผลการดำเนินงาน 94 %

ผลการเบิกจ่าย 97.45 %

3. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยะลา

(ก่อสร้างทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ)

ผลการดำเนินงาน 94 %

ผลการเบิกจ่าย 98.58 %

4. โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จ.สงขลา (ก่อสร้างทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ)

ผลการดำเนินงาน 85 %

ผลการเบิกจ่าย 91.99 %

ได้ออก พรฎ.เวนคืนที่ดินเรียบร้อยแล้ว ระหว่างข้อเท็จจริงนัดราษฎรชี้แจงในวันที่ 10 กันยายน 2558

3.3 การปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป

บท.16 พท. ตามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขอให้หน่วยงานที่พบข้อสังเกตการดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมชลประทาน ขอให้ตรวจสอบจำนวนคนที่มืออยู่จริง จำนวนผู้บังคับบัญชา และทบทวนกิจกรรม ในส่วนของสำนักงานก่อสร้าง 16 พทก. ได้ตอบชี้แจงรายละเอียดแล้วไม่มีการแก้ไข

พท.16 พท. ขอรายงาน ดังนี้

1.ขอให้ทบทวนรายงานความต้องการพัสดุที่จะขอเบิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.สำรวจครุภัณฑ์ชำรุด

ประธานฯ ตามที่ รชส.ขอให้เร่งจัดหาพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-28 สิงหาคม 2558 ในส่วนงานโครงการที่สำนักงานก่อสร้าง 16 ที่ได้อนุมัติประมาณการแล้ว ให้ดำเนินการได้ เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งหมด 6 รายการ ดังนี้

1. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว
2. ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
3. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จ.พัทลุง
4. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จ.พัทลุง
5. ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมส่วนประกอบอื่น คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จ.พัทลุง
6. ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

งบ.16 พก. ขอรายงาน ดังนี้

1. งบประมาณปี พ.ศ.2558 คงเหลือขอให้ฝ่ายก่อสร้างฯ แข็งความประสงค์ด้วย
2. งบประมาณปี พ.ศ.2558 ทุกงานโครงการกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จะไม่ขอเบิกเงินปี
3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
 - การเบิกค่าที่พัก ให้เบิกตามท้องที่ที่ไปราชการนั้น ๆ โดยขอเบิกอย่างไรอย่างหนึ่ง จะเบิกแบบเหมาจ่ายหรือตามที่จ่ายจริง (แบบใบเสร็จรับเงิน) เท่านั้น
 - การเบิกค่าพาหนะ ค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ ระบุสถานที่ให้ชัดเจนด้วย (ไป-กลับ)

ชก.16 พก. เกี่ยวกับการติดเครื่องขยายเสียง รถประชาสัมพันธ์ ได้ไปสอบถามราคาแล้ว
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

1. การจัดทำ Power Point นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ นั้น ขอให้กำหนดรูปแบบเหมือนของฝ่ายก่อสร้างที่ 1 (กส.1/16 พก.)

2. การประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ครั้งที่ 3/2558 และการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 สถานที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 25-26 กันยายน 2558
กำหนดการจัดกิจกรรม

วันที่ 25 กันยายน 2558

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 09.30 - 12.00 น. | กิจกรรม KM |
| 12.00 - 13.00 น. | รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ |
| 13.30 - 16.30 น. | ประชุมกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |
| หลังจากการประชุม | พักผ่อนตามอัธยาศัย |

วันที่ 26 กันยายน 2558

- | | |
|----------|----------------------------|
| 09.00 น. | พิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬา |
|----------|----------------------------|

- 09.30 - 12.00 น. การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย/หญิง
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์
13.00 - 16.00 น. กิจกรรมกีฬามหาสนุก
17.30 - 18.00 น. รับรายงานตัวผู้เกษียณอายุราชการ
18.30 - 19.30 น. กิจกรรมมอบโล่ฯ ของที่ระลึกและรางวัล KM
19.30 - 23.00 น. - รับชมการแสดง/กิจกรรมบันเทิง
- พบปะสังสรรค์

3. ขอมอบหมาย ดังนี้

- งบ.16 พก. เป็นผู้ประสานงาน
- ชก.16 พก. เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกีฬามหาสนุก
- นายปฏิเวท วงษ์ป่า จัดทำคำสั่งคณะกรรมการและกำหนดเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. นายปฏิเวท วงษ์ป่า ขอสรุปจากการประชุมร่วมกับ สขป.16 เรื่องการจัดทำ TOR และการจัดทำราคากลาง สรุปได้ดังนี้

- ราคปัจจุบันนับถอยหลังไม่เกิน 30 วัน
- การก่อสร้างในส่วนภูมิภาค ใช้ราคาตามพาณิชย์จังหวัด ถ้าไม่มีให้ใช้ของจังหวัดที่ใกล้เคียง และคิดระยะทางเพิ่มขึ้นแล้วนำมาเปรียบเทียบกับราคาที่ให้
- งานดินให้แต่งคณะกรรมการฯ โครงการชลประทานจังหวัดเป็นเกณฑ์กำหนดแหล่งดิน โดยการรวบรวมจากแหล่งดินและกำหนดราคาจนถึงจุดก่อสร้าง


5. การก่อสร้างสะพานรถไฟ ยังไม่แจ้งรายละเอียดต่างๆ จะต้องรอจากการทางรถไฟเป็นผู้ประสาน


6. ชก.16 พก. ด้วยสำนักเลขาธิการกรมฯ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการจัดทำข้อความภาษาอังกฤษควบคู่กับข้อความภาษาไทย ที่แสดงไว้ตามอาคารสถานที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม และรายงานพร้อมภาพถ่าย ส่งให้ ผอ.พก. ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558

- ประธานฯ ขอมอบให้คุณปฏิเวท วงษ์ป่า ดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ)  ผู้จรรายงานการประชุม
(นายสมคิด ปานอ่อน)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางดาวกระจาย ทองด้วง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน